

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE DESTINO DEL GASTO
 CICLO: 2019
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
 RAMO 23

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	3	NAY190201564499	Proyecto de inversión	5443919.84	{ff: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:u, prog_gnc:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5443919.84, modificado:5443919.84}}	Ampliación, Adaptación y Equipamiento de DIF Nayarit, Edificio Incluyente	18	Nayarit	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit	623 DIF 19	N	0	0	10000	{meta1: {unidad_medida:Equipo monto, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Blvd Luis Donato Coloso 93, Centro, 63000 Tepic, Nay., México, lon: 104.8882551, lat:21.5152588}}	04-06-2019	31-12-2019	2721959.92	2721959.92	0	0	0	{tbo: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSCM-LO-918004999-EA-2019, contratista:ML TON FELIX ROSALES ROSALES, convocante:Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Administración y Finanzas, monto:5201445.46, importe_modificado:5201445.46}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1564499/proyecto_NIC0}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones